

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI
DO 15.09.2010

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne i gminne
Remonty kapitalne dróg

Dział 600
Rozdział 60016
§ 6050
Plan 2 000 000,00 zł.
Wydatkowano 1 125 882,53 zł.

Pozostało 874 117,47 zł.

Wykonano:

Ulca Piastowska

dokończono prace rozpoczęte w 2009 roku. W ramach remontu wykonano chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm wraz z podbudową i nowymi obrzeżaniami- 735,20 m², wjazd z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm wraz z podbudową i obrzeżaniami -171,70 m².
Całkowity koszt inwestycji 155 425,47 zł z czego w roku bieżącym wydano 108 375,20 zł.

Ulca Andersa

dokończono prace rozpoczęte w 2009 roku. W ramach remontu wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr 8cm-292,80m² oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 5cm-610 m².
Całkowity koszt inwestycji 122 123,76 zł z czego w roku bieżącym wydano 50 384,23 zł.

Ulca Zwirki i Wigury

dokończono zadanie rozpoczęte w roku 2009 w ramach którego wykonano nowy chodnik z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm wraz z obrzeżaniami i podbudową na powierzchni 390,15 m².
Całkowity koszt inwestycji 75 470,88 zł. z czego w roku bieżącym wydano 75 399,78 zł.

Ulca Odkrywkowa

dokończono zadanie rozpoczęte w roku 2009. W ramach remontu wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o gr 8cm wraz z podbudową i obrzeżaniami -1 504,35 m². Całkowity koszt inwestycji 238 846,88 zł z czego w bieżącym roku wydano 41 883,78 zł.

Ulca Malachowskię

dokończono prace rozpoczęte w roku 2009. W ramach remontu wykonano wymianę nawierzchni na kostkę rzędowną wysokośći 14 cm wraz z podbudową- 163,8 m². Całkowity koszt zadania to 76 590,07 z czego w roku bieżącym wydano 76 543,57 zł.

Ulca Sportowa

Wykonano remont chodnika. Nowy chodnik o powierzchni 375 m² jest wykonany z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm wraz z podbudową i obrzeżaniami.
Prace zakończono 14.06.2010r. Koszt 45 786,20 zł.

Ulica Zwycięstwa – Remont chodnika na wysokości bloków nr 4;6;8
Wykonano nowy chodnik z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami długości około 120 metrów. Wykonane zostało również poszerzenie chodnika i nowe korytka betonowe odprowadzające wodę deszczową na wysokości bloków nr 6 i 8. Poszerzenie ma za zadanie umożliwić dojazd karettek pogotowia oraz innych służb.
Zadanie zakończono. Koszt inwestycji to 36464,41 zł.

Ulica Armii Ludowej
Dokończono prace rozpoczęte w roku 2009, których celem była wymiana nawierzchni jezdni z mieszanki bitumiczno-mineralnej 2990,60m², oraz remont chodników z kostki brukowej gr 8 cm -1370 m² i wjazdów z kostki betonowej kolorowej 851 m². Ułożono również chodnik i wjazd na całej długości ulicy Armii Ludowej oraz nawierzchnię jezdni.
Koszt zadania w roku 2010 wyniósł 690 814,98 zł.

ul. Rewolucjonistów i Chmielewskiego
Wykonano remont chodnika do szkoły. Inwestycja została zakończona i jest w trakcie rozliczania.
Koszt 49 996,01 zł.

W trakcie realizacji znajdują się:

ul. Podsiady - remont chodnika i budowa miejsc postojowych.
Dnia 18.06.2010r. ogłoszono przetarg na wykonawstwo, rozstrzygnięty 19.07.2010r. Umowa na roboty budowlane została zawarta 02.08.2010r. Obecnie trwają prace budowlane.
Koszt 135 158,32 zł. Termin zakończenia prac do 02.10.2010r.

Remont chodnika w ciągu ulicy Kruczkowskiego
Trwają zaawansowane prace budowlane. Koszt 132 788,80 zł. Termin zakończenia prac do 27.11.2010r.

Remont chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Siemonskiej
W dn. 07.09.2010r. ogłoszono przetarg na remont jezdni i nawierzchni chodnika.

Utworzenie drogi gruntowej w ciągu ul. Bochej od ul. Nowolki
Zakres robót obejmuje roboty ziemne oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego z zagęszczeniem. Trwają prace budowlane. Wartość prac zgodnie z umową wynosi 27 633,00 zł.
Termin zakończenia – 24.09.2010r.

**“Drogi publiczne gminne”
Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Malobądzkie
zadanie 2 letnie**

Plan 350 000,00 zł.
Wydatkowano 113 628,64 zł.

Dział 600
Rozdział 60016
§ 6050

Pozostało

236 371,36 zł.

W ramach zadania wykonano budowę chodników z kostki betonowej i wjazdów do posesji oraz oświetlenie uliczne na ulicach Sierżanta Zatoży, Lipowej, Dębowej, Brzozowej, Olszynowej i Jesionowej. Koszt 589 405,78 zł. Termin zakończenia prac 30.06.2010r.

Drogi publiczne i gminne
Projekt wraz z wykonawstwem miejsc postojowych na Osiedlu Zamkowym
(zadanie 2 letnie)

Dział 600
Rozdział 60016 § 6050

Plan	350 000,00 zł.
Wydatkowano	34 160,00 zł.
Pozostało	315 840,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Przedmiotem zadania jest zbudowanie około 100 nowych miejsc postojowych wraz z drogą manewrową i chodnikiem, budowa odwodnienia oraz oświetlenia parkingu w ciągu ulicy Królowej Jadwigi. W chwili obecnej trwają prace budowlane. Koszt 341 471,90 zł. Termin zakończenia prac do 30.09.2010r.

Drogi publiczne i gminne
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Podskarpie

Dział 600
Rozdział 60016 § 6050

Plan	500 000,00 zł
Wydatkowano	168,20 zł
Pozostało	499 831,80 zł

W dniu 12.05.2010r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i realizację. W chwili obecnej trwają prace projektowe. Umowny termin zakończenia prac 30.11.2010r. Koszt inwestycji przewidziany w umowie to 481 900,00 zł

Dział 600
Rozdział 60016 § 6050

Plan	800 000,00 zł
------	---------------

Drogi publiczne i gminne
Budowa parkingu między ulicami Modrzejowską i Malachowskiego

Zakres prac obejmuje wykonanie 115 miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie parkingu. W dniu 14.09.2010r. został przekazany plac budowy. Koszt 611 455,64 zł. Termin zakończenia do 14.12.2010r.

Projekt przebudowy ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Dział 600
Rozdział 60016 § 6050
Plan 50 000,00 zł

Zadanie dwuletnie z terminem wykonania do 30.11.2011r. W dn. 14.09.2010r. został ogłoszony przetarg na w/w zadanie.

Pozostała działalność
Dotacja celowa na na pomoc finansową udzieloną między JST (dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych4719s-ul. Malobądzka II etap

Dział 600
Rozdział 60095 § 6300
Plan 625 000,00 zł
Wydatkowano 553 785,74 zł
Pozostało 71 214,26 zł

W dn. 18.08.2010r. wpłynął wniosek ze Starostwa Powiatowego w Będzinie o dofinansowania zadania j/w. Dotacja została przekazana.

Pozostała działalność
Remont kapitałny witalny

Dział 600
Rozdział 60095 § 6300
Plan 148 500,00 zł
Wydatkowano 77,49 zł
Pozostało 148 422,51 zł

W dniu 19.08.2010r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dn. 20.08.2010r. podpisano z wykonawcą umowę o roboty budowlane. Zakres prac obejmuje remont kapitałny konstrukcji 2 witalczy zlokalizowanych przy trasie DK- 86. W chwili obecnej wykonawca wystąpił o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt 148 000,00 zł. Termin zakończenia prac 20.10.2010r.

GOSPODARKA MIESZKANOWA

Pozostała działalność

W trakcie realizacji
Budowa zespołu budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wojskiej
(zadanie 3 letnie)

Dział 700	Plan	7 000 000,00 zł.
Rodział 70095	Wydatkowano	1 241 455,88 zł.
§ 6050	Pozostało	5 758 544,12 zł.

Trwają prace budowlane. Do chwili obecnej wykonano 12 płyt fundamentowych „LEGALBT” budynków socjalnych oraz płytę fundamentową pod noclegownię. Wykonano prace murarskie parteru i I piętra oraz ułożono więzby noclegowni. W trakcie wykonywania są roboty związane z układaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz prace związane z montażem konstrukcji drewnianych szkieletowych budynków.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2011 roku. Koszt 7 197 614,90 zł.

“Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin-Miasto na administracyjno-handlową wraz z modernizacją budynku- projekt wraz z wykopaniem

Dział 700	Plan	1 250 000,00 zł.
Rodział 70005	Wydatkowano	27 816,00 zł.
§ 6050	Pozostało	1 222 184,00 zł.

Wykonano studium wykonalności. Gmina w dn. 17.08.2010r. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WSL. Rewitalizacja – duże miasta. Obecnie trwają prace wyburzeniowe.

Koszt 3 528 071,32 zł. Planowany termin realizacji inwestycji 3 lata do 30.06.2012r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)
Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową UM - projekt
(zadanie 2 letnie)

Dział 750	Plan	325 400,00 zł.
Rodział 75023	Wydatkowano	185 958,34 zł.
§ 6050	Pozostało	139 663,66 zł.

Wykonano projekty budowlane i uzyskano pozwolenie na budowę.
Trwają prace związane z wykonaniem projektów wykonawczych wraz z kosztorysami i STWOR.
Koszt 465 308,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2010r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

“Szkoły podstawowe”

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10

Dział 801	Plan	1 600 000,00 zł.	Wydatkowano	18 928,00 zł.	§ 6050
Rozdział 80101					Rozdział 80101

Został wykonany audyt energetyczny. Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę.
Wartość prac projektowych - 42 700,00 zł. Termin realizacji 30.08.2010r.
Koszt audytu - 23 180,00 zł. Termin realizacji 12.07.2010r.

“Szkoły podstawowe”

Budowa boisk sportowych przy S P nr 8

Zadanie dwuletnie rozpoczęte w 2009 roku

Dział 801	Plan	296 500,00 zł.	Wydatkowano	193 136,53 zł.	§ 6050
Rozdział 80101					Rozdział 80101

Pozostało -----
103 363,47 zł.

Dział 851	Plan	350 000,00 zł.	Wydatkowano	350 000,00 zł.	§ 6050
Rozdział 85154					Rozdział 85154

W ramach zadania wybudowano kompleks boisk sportowych ze sztuczną i naturalną nawierzchnią i nowym oświetleniem. Powstały również nowe chodniki i schodki terenowe. Posadzono również 80 szt. krzewów żywotnika.
Wartość prac 611 228,61 zł. Zadanie zakończone zgodnie z terminem w umowie (30.06.2010r.).

“Przedszkola”

Remont kapitalny i modernizacja dachu w budynku przedszkola miejskiego nr 6 połączony z likwidacją i utylizacją azbestu

Dział 801	Plan	600 000,00 zł.	Wydatkowano	24 058,00 zł.	§ 6050
Rozdział 80104					Rozdział 80104
					§ 6050

Pozostało -----
575 942,00 zł.

Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Pierwszy przetarg na roboty budowlane został ogłoszony w dn. 19.08.2010r. Nie złożono żadnej oferty i w dn. 06.09.2010r. przetarg został umiędziany. Drugi przetarg na roboty budowlane ogłoszony w dn. 09.09.2010r. z planowanym terminem zakończenia w dn. 15.12.2010r.

Remont kapitalny i modernizacja dachu w budynku przedszkola miejskiego nr 8 połączony z likwidacją i utylizacją azbestu

Dział 801
Rozdział 80104
§ 6050

Plan	200 000,00 zł.
Wydatkowano	22 326,00 zł.
Pozostało	177 674,00 zł.

Wykonano dokumentację na remont przedszkola o wartości 22 326 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

"Pozostała działalność"

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wodociągu i drogi w ulicy bocznej od ul. Namiarkowej zadanie dwuletnie rozpoczęte w roku 2009.

Dział 900
Rozdział 90095
§ 6050

Plan	700 000,00 zł.
Wydatkowano	319 714,69 zł.
Pozostało	380 285,31 zł.

W ramach zadania ułożono chodnik, wybudowano oświetlenie uliczne i ułożono sieć wod-kan. Termin zakończenia prac przewidziano na 30.08.2010r. Trwa procedura odbiorowa. Koszt 799 448,48 zł.

"Oświetlenie miasta" Dobudowa punktów świetlnych- projekt i wykonawstwo

Dział 900
Rozdział 90015
§ 6050

Plan	61 000,00 zł.
Wydatkowano	22 296,40 zł.
Pozostało	38 703,60 zł.

Zakończono realizację umów z roku 2009 w ramach których wybudowano oświetlenie na ulicach Konopnickiej, Natkowskiej, Andersa i Gawlika.
Podpisano umowę na dobudowę nowych punktów świetlnych w roku 2010 w okolicy schodów na Powstańców Śląskich. Koszt 22 692,00 zł. Umowny termin realizacji 10.11.2010r.

ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI WYDZIAŁAMI URZĘDU

Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ul. Modrzejowskiej i Zawale w Będzynie

W dn. 29.07.2010r. podpisano umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru

konserwatorskiego przy realizacji zadania oraz w dn. 11.08.2010r. podpisano umowę o roboty

budowlane. Realizacja do 15.12.2010r. Dysponentem środków jest Biuro Koordynacji Projektów.

Trasa rowerowa nr 1 w Będzynie od granicy miasta Dąbrowa Górnicza

09.09.2010r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację rzeczową inwestycji. Przewidywany termin realizacji wrzesień 2010 - październik 2011r.

„Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w Będzynie – w sąsiedztwie projektowanej DTS wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Gospodarza Brama Śląska” - etap I: uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Projekt współfinansowany ze środków RPO. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w Urzędzie Marszałkowskim. Obecnie trwa ocena formalna wniosku. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na lata 2011-2012.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji i Prógownictwa

mgr inż. Waldemar Baranowski